

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Rungon elementtiasennus.
Holvin raudoitus- ja valuvalmistelutyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinämuuraustyöt ja levyväliseinätyöt
Etuputsaus ja paikkaustyöt
Pölynsidontamaalaukset

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Rungon elementtiasennus.
Holvin raudoitus- ja juotostyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Väliseinämuuraustyöt ja levyväliseinätyöt.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Sähköasennukset.
Väliseiniä sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Ikkuna-asennukset.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 115 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Elementtikuormat ajetaan pääsääntöisesti Tampereentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

