
INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 38/23



TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Lohko B:n seinäelementit asennettu ja katto päällä.
- Vierustäytöt käynnissä.
- 2krs. YP, Höyrynsulkutöitä
- C- lohkon sauma-ja onteloaluja.
- Etuputsia kopinan asennusta varten.
- Työmaalla työskenteli, 2 kaivinkonetta ja 2 apumiestä, lisäksi MRU:n työnjohtaja ja 3 elementtiasentajaa (runko). 3RAM ja 2 Huopamiestä. Pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Työturvallisuuskierros tehtiin keskiviikkona 20.9., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)



TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Maanrakennustöitä.
- Kopinaeristeen asennus.
- Seinäelementtien asennus jatkuu, A lohko.
- Höyrynsulun asennusta.



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset 20.9.2023
(kalibrointimittaus)

94.5%

TR mittauksen keskiarvo 94.2%



Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, jari.vilmi@sakela.fi

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, jimi.kettunen@sakela.fi

Työmaamestari Ante Taskinen, ante.taskinen@sakela.fi



VALOKUVIA

Mukavaa viikonloppua,

Sakela Rakennus OY