

Tiedote Pirtin koulun käyttäjille hankkeen etenemisestä

Pirtin uuden koulun rakennushankkeen toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu 8.7.2024.

Hanke eteni kevään ja kesän aikana esimerkillisesti ja hyvällä yhteistyöllä käyttäjien, urakoitsijan, tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa yhteistoimintaa kunnioittaen.

Kesä-heinäkuussa 2024 on tontilla toteutettu vanhan hulevesilinjan siirto ja tontille on rakennettu väliaikaiset piha-alueet koulun käyttöön. Lisäksi tulevan koulun rakennusalue on aidattu.

Pirtin uuden koulun rakennushanke on edennyt lupavaiheeseen.

Hankkeen rakennuslupavaiheessa on tapahtunut viivästys. Vallitsevan tiedon valossa viivästymisellä on vaikutusta rakennustöiden aloituksen suunniteltuun ajankohtaan, joita ei päästä aloittamaan suunnitellusti elokuussa 2024.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan välittömästi lupaprosessin saatua lainvoiman. Viivästyksen mahdolliset vaikutukset koulun valmistumisen ja käyttöönoton osalta tutkitaan ja vaihtoehtoisia ratkaisuja selvitetään.

Koko hanketiimin tahtotila on saada rakennustyöt pikaisesti käyntiin, jotta alueelle saadaan uusi, monipuolinen ja nykyaikainen oppimisympäristö alueen alakoululaisille, esikoululaisille ja henkilökunnalle.

Asiasta tiedotetaan välittömästi lisää aikataulujen varmistuttua.

Lisätietoja antaa:

Niko Nousiainen, Hankejohtaja, Kuopion Tilapalvelut
puh: 044 718 5125
niko.nousiainen@kuopio.fi