
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 22/2026

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien saumojen paneloinnit
- Vesikaton puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ulkovaraston perustyöt
- Pintalattia työt ja valut
- LVIS työt
- Maalämmönporaukset alkaa
- Konesaumapeltikaton teko alkaa



Sisäpuolella kaivot asennettu ja liikunta saumat tehty alkuviikosta lattia­lämmön asennus ensimmäisellä valulohkolla ja loppuviikosta valu



Viimeiset katoksen seinäelementtien
asennukset menossa



Katoksien teräs ja liimapuurakenteet asennettu
ja ensi viikolla kattotyöt



Teknisen tilan hakaistutsokkelit valettu

