
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 23/2026

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien saumojen paneloinnit
- Vesikaton puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ulkovaraston perustyöt
- Pintalattia työt ja valut
- LVIS työt
- Maalämmönporaukset alkaa
- Konesaumapeltikaton teko alkaa



Lattiavalut alkaen 1 krs



Lattioiden jälkihoidot aloitettu




Matalan osan alushuopa asennettu.

Yläkatolla menossa katoksine runkojen teko ja
kaideasennukset



Konesaumapellin asennus aloitettu



Pumppaamon monttu kaivettu. Ensi viikolla
pohjan louhinta ja pumppaamon asennus



Maalämmön poraukset aloitettu kahdella
poralla

