
Tiedote vko 41

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 11.10.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 41

Tervehdys koulutyömaalta!

Välitavoitteeseen on päästy, 265 seinäelementtiä, 312 ontelolaattaa, 12 pilaria, 4 betonipalkkia, 2 betonilaattaa ja 2 porraselementtiä on asennettu 35 työpäivässä. Seuraavaksi hyökätään iv-konehuoneen kimppuun ja myös sääsuojaa aletaan tekemään rakennuksen päälle. Sisällä viemärihajotukset on nyt tehty, lämmöneristettä on jo alettu levittämään kapillaarisoran päälle. Ensimmäiset lattiavalut ovat tulossa parin viikon päästä.

Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Elementtinoistoja ja holvinjuotosta yhtä aikaa



Tämän työmaan viimeinen ontelonosto



Tämän työmaan viimeinen seinäelementtinoisto



Viemärihajotukset pukutiloissa valmiit



Lattiaeristeasennukset aloitettu teknisentyön siivestä



Takapiha näkymä