

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Sääksjärven koulu

Sääksjärven koulun tiivistyskorjaukset

Sääksjärven koulun uudessa osassa on suoritettu korjauksia korjaussuunnitelman mukaisesti koulun kesäloman aikana. Korjauksia tehtiin opetus- ja opettajien tiloissa ja ne olivat lattian ja ulkoseinäliittymien tiivistyskorjauksia.

Vanhassa päärakennuksessa kiinni olevan koulun osan tiivistyskorjaukset (8 opetustilaa)

Koulun osassa tiivistettiin läpivientiyhteyksiä sekä kaikkien seinien seinän ja lattian liittymät. Korjausten yhteydessä löytyi suora ilmayhteys sähkökeskuksesta vanhalle puolelle. Kyseinen ilmayhteys tiivistettiin, samoin palopostin syöttöputkiston läpivienti kellariin. Myös vanhojen ovien kohdat varmenne tiivistettiin uudelleen opetustilojen puolelta.

Muut tehdyt korjaukset

Remontin yhteydessä huoltomaalattiin koulun käytäviä sekä luokkatiloja sekä poistettiin vanhoja ilmoitustauluja.

Osaan koulun luokka huoneistoihin vaihdettiin ilmastoinnin kanavistoa ja päätelaitteita. Koko koulun nuohoukset ja säädöt tullaan suorittamaan loppuun koulun ollessa toiminnassa ilta ja viikonlopputyönä.

Kouluun asennettiin Freesi-sisäilma anturit seuraamaan koulun sisäilmaa. Antureita on asennettu eripuolille koulun uuteen osaan. Ne keräävät tietoa paine-eroista ja sisäilman laadusta. Kun järjestelmien toimiminen saadaan varmistettua, tullaan käyttäjille järjestämään joko infonäyttö tai mahdollisuus käyttää sovellusta, mistä tilannetta voi seurata reaaliaikaisesti.

Seuraavat korjaukset

Talotekniikan osalta tullaan myös uudistamaan rakennusautomaatio ja kaukolämmönsiirrinpaketit. Näihin liittyen tehdään myös sähköt ja muut vaadittavat työt. Putkistoihin suoritetaan kuntotutkimuksia ja niiden pohjalta tehdään tarvittavat lisäsuunnitelmat. Suunnittelut näiden töiden osalta alkaa elokuun 2020 aikana.

Lisätieto:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.