

TYÖMAATIEDOTE

[KELJONKANKAAN KOULU, SISÄILMA]

28.11.2018

Viime viikolla alkanut Rakennus- ja Maalauspalvelu Ässämäki Ky:n toteuttama työalueen seinien ruiskutasoitus jatkuu vielä tämän viikon loppuun saakka. Seiniin pohjatasoitetaan noin 2000 kg tasoitetta.

Tasointöiden kanssa samaan aikaan on tehty katon hormireikäpaikkauksia ja -eristyksiä vintin puolelta.

Viikon 49 alussa pääsemme tasoittamaan pintoja Ardexin F5 ja verkko -järjestelmällä. Tämän työvaiheen päätyttyä ja tasoitteen kuivuttua, tehdään tiloissa ensimmäiset seinäpintojen tiiveyden varmistavat merkkiainekokeet Vahanen Jyväskylä Oy:n toimesta.

Sähkö-, vesi- ja ilmasuunnitelmat ovat Sweco talotekniikka Oy:n toimesta valmistuneet ja asennus suunnitelmat niiden osalta käynnistyneet.

Uuden puolen musiikin luokan vesivahinkoalueen kuivuminen on edennyt hyvin ja seuraava mittaus tehdään viikon 49 alussa. Mikäli alue on kuiva, se ummistetaan ensi viikon aikana.



Suuremmat tarvike-erät on porrastornin sijaan nostettu sisään työmaa-alueen ikkunasta kurottajalla.



Oikea tasoitepaksuus varmistetaan ohjureilla, jotka poistetaan tasoittamisen jälkeen ja kolo paikataan.



Ruiskulla saadaan hyvin kiinni pysyvä ja oikean paksuinen pohjatasoitekerros käsintasoitusta nopeammin.



Ruiskutasoitettun pinnan seuraava työvaihe on Ardex F5 verkkotasoitus.