

TYÖMAATIEDOTE

[KELJONKANKAAN KOULU, SISÄILMA]

16.11.2018

Keljonkankaan koulun Jälkkäritilojen takaisinrakennustyöt ovat parhaillaan menossa. Tuleva levylattia on koolattu ja lattian, sekä seinän liittymä tiivistetty. Porrastorni rakennettiin reilu viikko sitten ja työmaan kulku siirrettiin toteutettavaksi ulkokautta.

Ensi viikon työvaiheena on katon läpivientien ummistaminen ja kattopinnan tiivistäminen loppuun Bettonin Plowerproofilla. Tiivistys suoritetaan kahteen kertaan, ensimmäinen kerros ruiskuttamalla ja jälkimmäinen kerros telaamalla/sivelemällä. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen. Laadunvarmistusmittaukset merkkiaineilla tehdään, kun tiivistystyöt ovat valmiit, ennen pintakäsittelyä. Seinäpintojen ruiskutasoitus aloitetaan viimeistään viikon 48 alussa.

Työn alla olevan tilan pohjasuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmien odotetaan näiltä osin varmistuvan vielä lähiaikoina.

Uuden puolen musiikin luokan vesivahinkoalueen kosteus oli vielä korkea, joten kuivausta jatketaan kuukaudella, jonka jälkeen tehdään uusi mittausta.



Työmaakulku on porrastornin kautta ja tavaraliikenne ikkunoista.



Kattopinnan avoimet teräkset puhdistettiin ja ruosteenesto käsiteltiin, ennen niiden paikkaamista umpeen.



Jälkimmäinen Plowerproof kerros muuttuu kuivuuksaan sinisestä mustaksi.



Ensimmäinen ja toinen katon tiivistys kerros tehdään laadun varmistamiseksi eri värisillä aineilla.